

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации
_____/ И.И. Иванов
«25» июля 2022 г.



«СОГЛАСОВАНО»
Исполнительный директор
ООО «Проектная организация»
М.П. _____ /С.С. Сидоров
«25» июля 2022 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Благоустройство общественной территории «Парк» в р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области.

Председателя
комиссии:

Глава администрации рабочего
поселка Шемышейка
Шемышейского района Пензенской
области

(должность)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Членов комиссии
от заказчика:

Депутат КМС рабочего поселка
Шемышейка

(должность)

Васильев Р.Р.

(инициалы, фамилия)

Зам главы администрации
рабочего поселка Шемышейка

(должность)

Носов Н.Н.

(инициалы, фамилия)

От проектной
организации:

Специалист ООО «Проектная
организация»

(должность)

Шишканов С.С.

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Благоустройство общественной территории «Парк» в р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области.

замена асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня, устройство плиточного
покрытия с установкой тротуарного камня, установка малых архитектурных форм ,
осветительного оборудования, устройство смотровой площадки, облицовка памятника,
ремонт стеллы , ремонт лестниц, видеонаблюдение .

(ремонта, реконструкции или иное указать)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами (при необходимости)

(перечень факторов)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ (при необходимости)

перечень видов демонтажных и строительного-монтажных работ (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем) (укрупненный)

Основание: акт технического осмотра от 25.07.2022

№п/п	Перечень дефектов с указанием помещения (объекта)иное	Виды необходимых к выполнению работ	Единица измерения	количество	Примечание
1	Поверхность имеет разрушения в виде сколов и трещин.	Демонтаж бордюрного камня тротуарного	м.п.	54,66	<i>Вес мусора 1,858т</i>
			кг	1858,44	
2	Поверхность имеет разрушения в виде сколов и трещин. Имеется нарушение положения бортового камня.	Демонтаж бордюра дорожного	м.п.	110,75	<i>Вес мусора 10,410т</i>
			кг	10410,5	
3	Наблюдаются повреждения от силовых воздействий /вмятины/. Имеются разрушения защитного покрытия и коррозия металла.	Демонтаж урн 2шт	кг	15,20	<i>Вес мусора 0,0152т</i>
4	Наблюдаются повреждения от силовых воздействий /вмятины/. Имеются разрушения защитного покрытия и коррозия металла. Деревянное покрытие имеет трещины и деформацию.	Демонтаж скамеек 2шт	кг	92	<i>Вес мусора 0,092т</i>
5	На плитке наблюдается сетка мелких трещин (паутина) на лицевой поверхности, приводящая к дальнейшему раскрашиванию изделия. Имеются загрязнения от зеленых насаждений. Наблюдается нарушение положения изделия.	Демонтаж тротуарной плитки квадрат 500х500х70мм /42кг/	м2	301,27	<i>Вес мусора 12,653т</i>
			кг	12653,34	
6	На плитке наблюдается сетка мелких трещин (паутина) на лицевой поверхности, приводящих к дальнейшему раскрашиванию изделия. Имеются загрязнения от зеленых насаждений. Наблюдается нарушение положения изделия.	Демонтаж облицовки лестницы (тротуарная плитка квадрат 500х500х70мм /42кг/)	м2	20,33	<i>Вес мусора 0,854т</i>
			кг	853,86	
7	Наблюдается образование трещин. Имеются сколы на поверхности способствующие выпадению и отклонению облицовки ступеней.	Демонтаж бетонного основания лестницы Л1 толщ.100мм	м2	20,33	<i>Вес мусора 4,879т</i>
			кг	4879,20	
8	Имеются разрушения лакокрасочного покрытия и коррозия металла.	Демонтаж скамьи для влюбленных 1шт	кг	55,00	<i>Вес мусора 0,055т</i>
9	Имеются разрушения лакокрасочного покрытия и коррозия металла.	Демонтаж дерева для влюбленных 1шт	кг	75,20	<i>Вес мусора 0,075т</i>
10	Нарушение целостности конструкции металлического ограждения. Деформация элементов, в результате которой произошло горизонтальное и вертикальное отклонение. Коррозия.	Демонтаж металлического ограждения	м.п.	51	<i>Вес мусора 10,965т</i>
			кг	10965,00	

11	Имеются сколы и трещины на поверхности.	Демонтаж железобетонной лестницы Л2	1,033	Бетонных ступеней-20шт 1.4мх0.15х0.3м 1.26м3	Вес мусора 1,033т
	Имеются разрушения лакокрасочного покрытия и коррозия металла.		0,038	Металлического каркаса уголок 50х50х5мм 10,15м.п.	Вес мусора 0,038т
	Имеются разрушения лакокрасочного покрытия и коррозия металла.		0,079	Металлического ограждения уголок 80х80мм 13,32м.п.	Вес мусора 0,079т
	Поверхность имеет разрушения в виде сколов и трещин. Имеется нарушение положения бортового камня. Имеются загрязнения от грунта и зеленых насаждений.		1,940	Обрамления из дорожного бордюра 20,64м.п.	Вес мусора 1,940т
12	Состояние неудовлетворительное и представляет угрозу для пешеходов. Корни дерева способствуют нарушению покрытия дорожки из-за расползания в стороны и представляют угрозу тротуару и памятнику. Плитка деформируется, его отдельные части начинают выпирать. Существует риск при перемещении по такому поврежденному покрытию получить травмы.	Валка деревьев в городских условиях: (сосна) диаметром более 300 мм	шт/м3	1/3,38483	Вес мусора 1,691т
			м3/т	2,995836/1,497 0,389/0,194	
		Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 30 см	шт/м3	1/3,38483	
13	Наблюдаются мелкие трещины на покрытии, которые приводят к локальному откалыванию фрагментов. Нарушение покрасочного слоя. Происходит естественное разрушение облицовки из-за длительного периода эксплуатации.	Расчистка памятника от старой краски	м2	14,35	_____
14	Имеются мелкие трещины, нарушение покрасочного слоя. Происходит естественное разрушение покрытия в результате длительного периода эксплуатации.	Ремонт Стеллы	м2	21,27	_____
	Декоративный элемент (металлический круг с буквами) имеет повреждения покрасочного слоя	Расчистка поверхности от старой краски (декоративный элемент)		13,55	
15	Покрытие территории находится в неудовлетворительном состоянии. Наблюдаются просадки, износ покрытия от времени. Установлены разрушения покрытия в виде частых выбоин, сетки трещин продольных и поперечных. Наблюдаются загрязнения от зеленых насаждений.	Асфальтовое покрытие	м2	592,26	_____

Председателя
комиссии:

Глава администрации
рабочего поселка Шемьшейка
Шемьшейского района
Пензенской области

(должность)

Иванов И.И.

(инициалы, фамилия)

Членов комиссии
от заказчика:

Депутат КМС рабочего поселка
Шемьшейка

(должность)

Васильев Р.Р.

(инициалы, фамилия)

Зам главы администрации
рабочего поселка Шемьшейка

(должность)

Носов Н.Н.

(инициалы, фамилия)

От проектной
организации:

Специалист ООО «Проектная
организация»

(должность)

Шишканов С.С.

(инициалы, фамилия)

"__" _____ 20__ г.